

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: execução de rampa e corredor em estrutura pré-moldada de concreto armado

Local: Junto a E.M.E.F. Olavo Bilac, em Linha Bonita – Município de Doutor Ricardo/RS

SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.136,00		2.136,00
FUNDAÇÕES	11.135,00		11.135,00
ESTRUTURA PRE MOLDADA	45.000,00	53.275,00	98.275,00
GUARDA CORPO METALICO		23.871,00	23.871,00
TOTAL	58.271,00	77.146,00	135.417,00

Doutor Ricardo, julho de 2.020

ANA DELSA TRONCO CIVARDI
Eng.Civil - CREA 37.522/RS