



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	PONTILHÃO LINHA PALACIN	PONTILHÃO LINHA PALACIN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.550,16	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	ESCAVAÇÃO E REATERRO	22.029,95	% Período:	50,00%			50,00%								
				50,00%			50,00%								
3.	MESOESTRUTURA	79.705,20	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
				40,00%	40,00%	20,00%									
4.	SUPRAESTRUTURA	5.437,54	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
5.	GUARDA-CORPO/DRENAGEM	12.968,96	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
Total: R\$ 145.691,81				%:	33,83%	26,27%	21,64%	18,26%							
Período:				Repass:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	49.284,60	38.269,62	31.531,83	26.605,76							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	49.284,60	38.269,62	31.531,83	26.605,76							
Acumulado:				%:	33,83%	60,10%	81,74%	100,00%							
				Repass:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	49.284,60	87.554,22	119.086,05	145.691,81							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	49.284,60	87.554,22	119.086,05	145.691,81							

DOUTOR RICARDO-RS
Local

quinta-feira, 8 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ESTEVÃO LEÃO MARQUES
CREA/CAU: RS228985
ART/RRT: ART 13313756