

Obra
Projeto executivo Ponte Linha Graffe - Doutor Ricardo (50,60m x 4,50m)

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 52.172,58	49,59% 25.870,37	8,21% 4.281,43	8,21% 4.281,43	8,21% 4.281,43	8,21% 4.281,43	17,59% 9.176,51
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	100,00% 4.462,47	100,00% 4.462,47					
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 1.682,10	100,00% 1.682,10					
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	100,00% 7.448,41	100,00% 7.448,41					
1.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	100,00% 246,60	100,00% 246,60					
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 9.790,16	50,00% 4.895,08					50,00% 4.895,08
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 28.542,84	25,00% 7.135,71	15,00% 4.281,43	15,00% 4.281,43	15,00% 4.281,43	15,00% 4.281,43	15,00% 4.281,43
2	ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100,00% 27.028,37	90,00% 24.325,53	10,00% 2.702,84				
3	INFRAESTRUTURA SAPATAS	100,00% 312.307,92	45,00% 140.538,56	55,00% 171.769,36				
4	MESOESTRUTURA	100,00% 298.840,27		20,00% 59.768,05	60,00% 179.304,16	20,00% 59.768,05		
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 684.325,21		5,00% 34.216,26	5,00% 34.216,26	20,00% 136.865,04	40,00% 273.730,08	30,00% 205.297,56
6	GUARDA CORPO	100,00% 57.078,82						100,00% 57.078,82
7	ATERRO	100,00% 9.017,85						100,00% 9.017,85
Porcentagem			13,24%	18,93%	15,12%	13,94%	19,3%	19,47%
Custo			190.734,47	272.737,93	217.801,85	200.914,52	278.011,51	280.570,74
Porcentagem Acumulado			13,24%	32,17%	47,29%	61,23%	80,53%	100,0%
Custo Acumulado			190.734,46	463.472,40	681.274,24	882.188,77	1.160.200,28	1.440.771,02

Luís Antônio Chanan
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo