

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA CONCLUSÃO DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Responsável Técnico: Jean Rafael Machado Silveira **Registro Profissional:** Engenheiro de Minas – CREA RS 229756 **Data:** 29/07/2026

Etapa	Descrição	1º MÊS				2º MÊS				Total
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	
1	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras	R\$ 11.451,29	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.451,29 9,01%
2	Perfuração de poço tubular profundo	R\$ 4.465,56	R\$ 11.163,90	R\$ 11.163,90	R\$ 6.698,35	R\$ 11.163,90	-	-	-	R\$ 44.655,61 35,12%
3	Instalação de poço tubular profundo	-	-	R\$ 6.652,50	R\$ 11.087,51	R\$ 11.087,51	R\$ 8.870,01	R\$ 6.652,51	-	R\$ 44.350,04 34,88%
4	Alvenarias, cercado e abrigo do quadro de comando	-	-	-	R\$ 2.254,63	R\$ 2.254,63	R\$ 2.254,63	R\$ 2.254,63	R\$ 2.254,64	R\$ 11.273,16 8,87%
5	Ensaio de bombeamento, outorga e regularização do poço	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.756,10	R\$ 6.756,11	R\$ 13.512,21 10,63%
6	Projeto de tamponamento (contingencial)	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.906,35	R\$ 1.906,35 1,50%
TOTAL		R\$ 15.916,85	R\$ 11.163,90	R\$ 17.816,40	R\$ 20.040,49	R\$ 24.506,04	R\$ 11.124,64	R\$ 15.663,24	R\$ 10.917,10	R\$ 127.148,66

Doutor Ricardo/RS, 28 de julho de 2026.

Jean Rafael Machado Silveira
Engenheiro de Minas – CREA RS 229756
ART: 13098373

